

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021年度—承德市应急指挥中心场所改造工程项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市应急管理局			实施单位	承德市应急管理局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	110.64	110.64	110.64	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.00	0.00	110.64	—	0%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	110.64	110.64	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	进行应急指挥中心场所改造，符合应急指挥中心工作要求。			进行应急指挥中心场所改造，符合应急指挥中心工作要求。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目建设完工率	≥95%	50%	10.00	10.00	跨年项目，2022年完成
产出指标	质量指标	工程建设质量达标率	≥95%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	工程竣工及时性	2022年3月完工	2021年12月底按时间进度完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤110.635175万	小于核定数	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	满足应急指挥中心运行及办公需要	保证应急指挥中心正常进行	满足指挥中心办公需求	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	承德市应急指挥中心办公人员满意率	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

李冬阳

2055799

高唐学